

Comisión del Agua del Estado de México  
 Dirección General de Inversión y Gestión  
 Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
		PROAGUA APARTADO URBANO 2017				7,329,067.60	7,329,067.60	7,329,067.60			
109958	MEX180301390304	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN DE SAN LUIS TECUAHUTITLÁN.	TEMASCALAPA	16	PROAGUA Apartado Urbano	455,950.94	455,950.94	455,950.94	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
109960	MEX180301390325	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 250 M3 PARA LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA CHICHICASPA	HUIXQUILUCAN	16	PROAGUA Apartado Urbano	942,916.63	942,916.63	942,916.63	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
107146	MEX180301390349	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, ECATEPEC	ECATEPEC	16	PROAGUA Apartado Urbano	5,930,200.03	5,930,200.03	5,930,200.03	CAEM	Agua y Saneamiento	100%

Comisión del Agua del Estado de México  
 Dirección General de Inversión y Gestión  
 Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
<b>PROAGUA APARTADO RURAL 2017</b>						<b>4,645,914.92</b>	<b>4,645,914.92</b>	<b>4,645,914.92</b>			
107889	MEX180301390611	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LA SOLEDAD, SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO, SAN JUAN BOSCO Y SAN NICOLÁS TULTENANGO, MUNICIPIO EL ORO.	EL ORO	16	PROAGUA Apartado Rural	376,785.34	376,785.34	376,785.34	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
107891	MEX180301390649	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA LA PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA, SEGUNDA MANZANA DE ZARAGOZA Y TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TIMILPAN	TIMILPAN	16	PROAGUA Apartado Rural	1,534,819.92	1,534,819.92	1,534,819.92	e	Agua y Saneamiento	100%
107897	MEX180301391053	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN SAN MATEO ALMOLMOLOA, MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	TEMASCALTEPEC	16	PROAGUA Apartado Rural	2,734,309.66	2,734,309.66	2,734,309.66	CAEM	Agua y Saneamiento	100%

Comisión del Agua del Estado de México  
 Dirección General de Inversión y Gestión  
 Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
		PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2017				19,854,220.58	19,854,220.58	19,854,220.58	0.00	0.00	
107212	MEX17170100854024	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO HUITZILZINGO, MUNICIPIO DE CHALCO, (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	Chalco	16	PROAGUA Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	19,854,220.58	19,854,220.58	19,854,220.58	CAEM	Agua y Saneamiento	100%

Comisión del Agua del Estado de México  
Dirección General de Inversión y Gestión  
Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
<b>RAMO 23 2017</b>						<b>39,843,222.55</b>	<b>39,843,222.55</b>	<b>39,843,222.55</b>			
105814	MEX180301389876	ENTUBAMIENTO DE CANAL EN LA COL. NIÑOS HÉROES.	ECATEPEC	23	Ramo 23	956,068.58	956,068.58	956,068.58	CAEM	ML	100%
105830	MEX180301389934	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA ESC. JUANA DE ASBAJE PARA SALIDA DE DRENAJE DE LA CERRADA DE AHUEHUETE COL. MARIEL	LA PAZ	23	Ramo 23	59,408.73	59,408.73	59,408.73	CAEM	ML	100%
105832	MEX180301389935	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REGISTRO PARA CONEXIÓN DE DRENAJE, ESCALERA, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO TAMESÍS (TRAMO RÍO PAPALOAPAN - CALLE RÍO SONOITA) COL. RÍOS DE SAN ISIDRO	LA PAZ	23	Ramo 23	180,542.92	180,542.92	180,542.92	CAEM	M3	100%
107428	MEX180301389937	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DE LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL MONTE, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO	VILLA VICTORIA	23	Ramo 23	4,214,470.32	4,214,470.32	4,214,470.32	CAEM	ML	100%
107437	MEX180301389941	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE POLOTITLÁN	POLOTITLÁN	23	Ramo 23	4,596,146.64	4,596,146.64	4,596,146.64	CAEM	ML	100%
107549	MEX180301389942	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA LA COLONIA VÍCTOR PUEBLA (2A ETAPA)	TEXCOCO	23	Ramo 23	12,602,207.86	12,602,207.86	12,602,207.86	CAEM	Otra	100%
108090	MEX180301389950	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PARA CALLES DE LA COLONIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, LEYES DE REFORMA, TEXCOCO	TEXCOCO	23	Ramo 23	550,575.41	550,575.41	550,575.41	CAEM	ML	100%
108092	MEX180301389955	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN LA COLONIA VÍCTOR PUEBLA, TEXCOCO (TERCERA ETAPA)	TEXCOCO	23	Ramo 23	1,304,668.88	1,304,668.88	1,304,668.88	CAEM	Otra	100%
108099	MEX180301389963	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, LEYES DE REFORMA, TEXCOCO	TEXCOCO	23	Ramo 23	2,682,445.17	2,682,445.17	2,682,445.17	CAEM	LPS	100%
108896	MEX180301389966	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANAHUATL. (19.633468-98.985269-19.634139-98.984298)	ECATEPEC	23	Ramo 23	142,520.42	142,520.42	142,520.42	CAEM	ML	100%
108901	MEX180301390105	DRENAJE LOMA DE SAN JOSÉ MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN (19.645812 - 99.320797- 19.646438 99.314456)	TEPOTZOTLÁN	23	Ramo 23	407,590.02	407,590.02	407,590.02	CAEM	ML	100%
108911	MEX180301390109	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA, SAN BARTOLO MORELOS, MÉXICO. (19.67075.- 99.601469)	MORELOS	23	Ramo 23	141,995.38	141,995.38	141,995.38	CAEM	ML	100%
108918	MEX180301390116	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE TEHUASTEPEC ( 19.091003.-100.068748), MUNICIPIO VALLE DE BRAVO, TRAMO (CAD. 0.00. CAD. +1856.36)	VALLE DE BRAVO	23	Ramo 23	190,832.53	190,832.53	190,832.53	CAEM	ML	100%
109646	MEX180301390135	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR INTERMUNICIPAL CHICONCUAC - ATENCO SOBRE LA CALLE RUBEN JARAMILLO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE	MAS DE UN MUNICIPIO	23	Ramo 23	2,055,157.87	2,055,157.87	2,055,157.87	CAEM	ML	100%

e

Comisión del Agua del Estado de México  
 Dirección General de Inversión y Gestión  
 Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
<b>RAMO 23 2017</b>						<b>39,843,222.55</b>	<b>39,843,222.55</b>	<b>39,843,222.55</b>			
109916	MEX180301390146	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN DEL MONTE, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	23	Ramo 23	4,199,049.52	4,199,049.52	4,199,049.52	CAEM	ML	100%
110003	MEX180301390191	AMPLIACIÓN Y REABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LOS MANANTIALES "QUEQUIXTLA", MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.	TENANCINGO	23	Ramo 23	5,559,542.30	5,559,542.30	5,559,542.30	CAEM	ML	100%

Comisión del Agua del Estado de México  
 Dirección General de Inversión y Gestión  
 Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
		FONDOS METROPOLITANOS DEL VALLE DE MÉXICO 2017				34,116,799.73	34,116,799.73	34,116,799.73			
107600	MEX180401501870	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR DE LA PRESA GUADALUPE	Atizapan de Zaragoza, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli.	23	Fondos Metropolitanos	34,116,799.73	34,116,799.73	34,116,799.73	CAEM	ML	100%