

**Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)**  
**Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)**  
**4to. Trimestre 2023**  
**Programas Federales (PROAGUA) 2023**

7 de febrero de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
<b>Total Programa S74</b>					<b>181,059,673.50</b>	<b>181,059,673.50</b>	<b>136,840,409.91</b>					
<b>Subtotal Proagua</b>					<b>173,663,968.22</b>	<b>173,663,968.22</b>	<b>130,994,468.61</b>					
MEX230202232820	CONCLUSIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	VILLA DE ALLENDE	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,249,507.36	2,249,507.36	1,848,220.79	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	13.84	13.84	100.00%
MEX230202232837	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,048,757.23	1,048,757.23	1,015,295.47	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232843	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD CUATRO CABALLERÍAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN.	NEXTLALPAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	499,889.19	499,889.19	453,346.88	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232847	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PIXQUAY AL TANQUE OLVIDO, QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PIXQUAY, SANTA MARÍA APAXCO Y LA COLONIA LOMA BONITA (ZONA ORIENTE DE APAXCO DE OCAMPO), MUNICIPIO DE APAXCO.	APAXCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,179,972.40	5,179,972.40	5,179,972.40	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	8.06	7.33	91.00%
MEX230202232870	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA (LA LOMA), MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC.	TEPETLAOXTOC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	0.00	0.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.00	0.00	0.00%
MEX230202232875	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA VENTA, BARRIO BUENAVISTA, BARRIO SANTA CLARA, BARRIO DE SAN JOAQUÍN Y BARRIO LA TENERÍA, MUNICIPIO DE JOCOTILÁN.	JOCOTILÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	597,922.53	597,922.53	597,922.53	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232879	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ENDARE, MUNICIPIO DE JOCOTILÁN.	JOCOTILÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	599,875.26	599,875.26	598,053.84	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%

**Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)**  
**Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)**  
**4to. Trimestre 2023**  
**Programas Federales (PROAGUA) 2023**

7 de febrero de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
<b>Total Programa S74</b>					<b>181,059,673.50</b>	<b>181,059,673.50</b>	<b>136,840,409.91</b>					
MEX230202232896	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL PUENTE, CINCO CAMINOS, REFORMA AGRARIA (EL PEDREGAL), SANTA MÓNICA, SANTA ANA Y ZONA NORORIENTE DE OCUILAN DE ARTEAGA, MUNICIPIO DE OCUILAN.	OCUILAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,399,775.08	4,399,775.08	4,399,773.75	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	250	162.50	65.00%
MEX230202232900	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TENERÍA (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE TEJUPILCO.	TEJUPILCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	599,303.75	599,303.75	599,297.39	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232903	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC.	ZINACANTEPEC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,099,555.04	1,099,555.04	1,099,555.04	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232906	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.	IXTLAHUACA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,999,583.91	8,999,583.91	6,673,682.56	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Planta	1	0.55	55.00%
TMP_MEX230402332843	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMÓN, MUNICIPIO DE TLATLAYA.	TLATLAYA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	249,291.58	249,291.58	249,291.58	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232916	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CAMBRAY EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR ATENCO, MUNICIPIO DE ATENCO.	ATENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	224,925.08	224,925.08	224,925.08	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232926	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (350 M) EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	ACOLMAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3,580,392.42	3,580,392.42	3,540,150.02	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1	1.00	100.00%

**Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)**  
**Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)**  
**4to. Trimestre 2023**  
**Programas Federales (PROAGUA) 2023**

7 de febrero de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
<b>Total Programa S74</b>					<b>181,059,673.50</b>	<b>181,059,673.50</b>	<b>136,840,409.91</b>					
MEX230202233714	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	ACOLMAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	799,952.31	799,952.31	795,397.61	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202233788	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	TEMASCALCINGO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	248,242.43	248,242.43	248,242.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202233798	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EL VENADO, EN LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS (QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE DOS RÍOS, SAN FRANCISCO AYOTUZCO, BARRIO DE SAN RAMÓN, PARAJE LA PERA Y COLONIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL), EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	HUIXQUILUCAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10,650,000.00	10,650,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1	0.00	0.00%
MEX230202233809	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO. (ETAPA 2 DE 2)	ATENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,029,696.00	4,029,696.00	3,593,403.85	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.92	92.00%
MEX230202233814	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ISLA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA.	SAN ANTONIO LA ISLA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	674,079.15	674,079.15	674,025.74	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202233821	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO, (ETAPA 2 DE 2)	ATENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	9,349,474.76	9,349,474.76	4,637,676.77	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1	0.51	51.00%

**Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)**  
**Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)**  
**4to. Trimestre 2023**  
**Programas Federales (PROAGUA) 2023**

7 de febrero de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
<b>Total Programa S74</b>					<b>181,059,673.50</b>	<b>181,059,673.50</b>	<b>136,840,409.91</b>					
MEX230202233826	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC.	TEPETLAOXTOC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	249,916.76	249,916.76	249,916.76	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202233851	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,100,000.00	8,100,000.00	2,379,941.08	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Tanque	1	0.00	0.00%
MEX230202233855	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ETAPA 1 DE 3.	JOCOTITLÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	9,990,484.35	9,990,484.35	9,975,973.62	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1	1.00	100.00%
MEX230202233994	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA, MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO.	TIANGUISTENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	997,470.88	997,470.88	997,462.68	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	0.98	98.00%
MEX230202234000	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO.	ATENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	249,916.75	249,916.75	249,916.75	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202234007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA LOCALIDAD DE CHIMALHUACAN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN (ETAPA 1 DE 2)	CHIMALHUACÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1	0.00	0.00%
MEX230202234012	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO DE TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ETAPA 1 DE 2.	TEZOYUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,827,429.21	5,827,429.21	3,594,469.20	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.18	18.00%
TMP_MEX23040233378	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA GRANDE, MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL.	IXTAPAN DE LA SAL	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Tanque	1	0.03	3.00%

**Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)**  
**Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)**  
**4to. Trimestre 2023**  
**Programas Federales (PROAGUA) 2023**

7 de febrero de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
<b>Total Programa S74</b>					<b>181,059,673.50</b>	<b>181,059,673.50</b>	<b>136,840,409.91</b>					
TMP_MEX230402333387	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALINALTENANGO, MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL.	IXTAPAN DE LA SAL	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	0.00	0.00%
TMP_MEX230402333398	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS.	COATEPEC HARINAS	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	0.00	0.00%
TMP_MEX230402333404	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA OBRA DE TOMA, DEL RÍO TLAPALA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS (COLONIA HIDALGO), MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	COATEPEC HARINAS	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	650,000.00	650,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Toma	1	0.01	1.00%
TMP_MEX230402333475	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC.	TEPETLAOXTOC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.00	0.00%
MEX230202232908	UNIDAD EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA DESAZOLVE DE DRENAJES DE 16 YD3 (12.3 M3) 4,200 CFM 1,500 GAL, CON SOPLADOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	26,776,352.79	26,776,352.79	26,776,352.79	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	3	3.00	100.00%
MEX230202232921	CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, 4X2, PARA SERVICIO PESADO.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,462,856.00	23,462,856.00	23,462,856.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	17	17.00	100.00%
MEX230202233707	CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, 4X4, TODO TERRENO.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10,322,550.00	10,322,550.00	10,322,550.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	5	5.00	100.00%
MEX230202233720	CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, 6X4, PARA SERVICIO PESADO.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12,747,762.00	12,747,762.00	12,747,762.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	5	5.00	100.00%

**Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)**  
**Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)**  
**4to. Trimestre 2023**  
**Programas Federales (PROAGUA) 2023**

7 de febrero de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
<b>Total Programa S74</b>					<b>181,059,673.50</b>	<b>181,059,673.50</b>	<b>136,840,409.91</b>					
MEX230202233724	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3,809,034.00	3,809,034.00	3,809,034.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	1.00	100.00%
S/N	ESTE RUBRO INCLUYE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DESINFECCIÓN DEL AGUA	TODO EL ESTADO			7,395,705.28	7,395,705.28	5,845,941.30	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO				