

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)
1.er Trimestre 2024
Programas Federales: PROAGUA 2023 y Cultura del Agua 2023

15 de abril de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					181,689,673.50	181,689,672.50	146,739,388.33					
Subtotal Proagua					181,059,673.50	181,059,672.50	146,120,169.64					
MEX230202232820	CONCLUSIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	VILLA DE ALLENDE	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,249,507.36	2,249,507.36	1,848,220.79	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	13.84	13.84	100.00%
MEX230202232837	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,048,757.23	1,048,757.23	1,015,295.47	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232843	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD CUATRO CABALLERÍAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN.	NEXTLALPAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	499,889.19	499,889.19	453,346.88	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232847	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PIXQUAY AL TANQUE OLVIDO, QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PIXQUAY, SANTA MARÍA APAXCO Y LA COLONIA LOMA BONITA (ZONA ORIENTE DE APAXCO DE OCAMPO), MUNICIPIO DE APAXCO.	APAXCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,179,972.40	5,179,972.40	5,179,972.40	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	8.06	8.06	100.00%
MEX230202232875	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA VENTA, BARRIO BUENAVISTA, BARRIO SANTA CLARA, BARRIO DE SAN JOAQUÍN Y BARRIO LA TENERÍA, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN.	JOCOTITLÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	597,922.53	597,922.53	597,922.53	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232879	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ENDARE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN.	JOCOTITLÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	599,875.26	599,875.26	598,053.84	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232896	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL PUENTE, CINCO CAMINOS, REFORMA AGRARIA (EL PEDREGAL), SANTA MÓNICA, SANTA ANA Y ZONA NORORIENTE DE OCUILAN DE ARTEAGA, MUNICIPIO DE OCUILAN.	OCUILAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,399,775.08	4,399,775.08	4,399,773.75	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	250	247.50	99.00%

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)

1.er Trimestre 2024

Programas Federales: PROAGUA 2023 y Cultura del Agua 2023

15 de abril de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					181,689,673.50	181,689,672.50	146,739,388.33					
MEX230202232900	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TENERÍA (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE TEJUPILCO.	TEJUPILCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	599,303.75	599,303.75	599,297.39	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232903	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC.	ZINACANTEPEC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,099,555.04	1,099,555.04	1,099,555.04	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232906	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.	IXTLAHUACA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,999,583.91	8,999,582.91	8,391,198.96	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Planta	1	0.97	97.00%
MEX230402332843	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMÓN, MUNICIPIO DE TLATLAYA.	TLATLAYA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	249,291.58	249,291.58	249,291.58	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232916	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CAMBRAY EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR ATENCO, MUNICIPIO DE ATENCO.	ATENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	224,925.08	224,925.08	224,925.08	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202232926	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (350 M) EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	ACOLMAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3,580,392.42	3,580,392.42	3,540,150.02	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1	1.00	100.00%
MEX230202233714	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	ACOLMAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	799,952.31	799,952.31	795,397.61	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202233788	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	TEMASCALCINGO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	248,242.43	248,242.43	248,242.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)

1.er Trimestre 2024

Programas Federales: PROAGUA 2023 y Cultura del Agua 2023

15 de abril de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					181,689,673.50	181,689,672.50	146,739,388.33					
TMP_MEX24010235 1143	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EL VENADO, EN LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS (QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE DOS RÍOS, SAN FRANCISCO AYOTUZCO, BARRIO DE SAN RAMÓN, PARAJE LA PERA Y COLONIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL), EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	HUIXQUILUCAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10,650,000.00	10,650,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1	0.00	0.00%
MEX230202233809	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO. (ETAPA 2 DE 2)	ATENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,029,696.00	4,029,696.00	3,593,403.85	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.98	98.00%
MEX230202233814	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ISLA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA.	SAN ANTONIO LA ISLA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	674,079.15	674,079.15	674,025.74	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
MEX230202233821	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO. (ETAPA 2 DE 2)	ATENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	9,349,474.76	9,349,474.76	8,513,715.56	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1	0.94	94.00%
MEX230202233826	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC.	TEPETLAOXTOC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	249,916.76	249,916.76	249,916.76	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
TMP_MEX24010234 8369	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,100,000.00	8,100,000.00	2,379,941.08	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Tanque	1	0.22	22.00%
MEX230202233855	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ETAPA 1 DE 3.	JOCOTITLÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	9,990,484.35	9,990,484.35	9,975,973.62	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1	1.00	100.00%
MEX230202233994	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA, MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO.	TIANGUISTENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	997,470.88	997,470.88	997,462.68	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)

1.er Trimestre 2024

Programas Federales: PROAGUA 2023 y Cultura del Agua 2023

15 de abril de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					181,689,673.50	181,689,672.50	146,739,388.33					
MEX230202234000	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO.	ATENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	249,916.75	249,916.75	249,916.75	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	1.00	100.00%
TMP_MEX240102348429	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA LOCALIDAD DE CHIMALHUACAN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN (ETAPA 1 DE 2)	CHIMALHUACÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1	0.08	8.00%
MEX230202234012	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO DE TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ETAPA 1 DE 2.	TEZOYUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,827,429.21	5,827,429.21	3,594,469.20	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.34	34.00%
TMP_MEX230402333378	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA GRANDE, MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL.	IXTAPAN DE LA SAL	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,000,000.00	1,000,000.00	899,611.97	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Tanque	1	0.90	90.00%
TMP_MEX230402333387	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALINALTENANGO, MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL.	IXTAPAN DE LA SAL	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,250,000.00	1,250,000.00	874,534.65	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	0.00	0.00%
TMP_MEX230402333398	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS.	COATEPEC HARINAS	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,750,000.00	1,750,000.00	1,237,082.37	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1	0.00	0.00%
TMP_MEX230402333404	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA OBRA DE TOMA, DEL RÍO TLAPALA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS (COLONIA HIDALGO), MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	COATEPEC HARINAS	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	650,000.00	650,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Toma	1	0.10	10.00%
TMP_MEX230402333475	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC.	TEPETLAOXTOC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.14	14.00%
MEX230202232908	UNIDAD EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA DESAZOLVE DE DRENAJES DE 16 YD3 (12.3 M3) 4,200 CFM 1,500 GAL, CON SOPLADOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	26,776,352.79	26,776,352.79	26,776,352.79	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	3	0.42	14.00%

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)
1.er Trimestre 2024
Programas Federales: PROAGUA 2023 y Cultura del Agua 2023

15 de abril de 2024

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					181,689,673.50	181,689,672.50	146,739,388.33					
MEX230202232921	CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, 4X2, PARA SERVICIO PESADO.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,462,856.00	23,462,856.00	23,462,856.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	17	17.00	100.00%
MEX230202233707	CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, 4X4, TODO TERRENO.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10,322,550.00	10,322,550.00	10,322,550.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	5	5.00	100.00%
MEX230202233720	CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, 6X4, PARA SERVICIO PESADO.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12,747,762.00	12,747,762.00	12,747,762.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	5	5.00	100.00%
MEX230202233724	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3,809,034.00	3,809,034.00	3,809,034.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	1.00	100.00%
S/N	ESTE RUBRO INCLUYE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DESINFECCIÓN DEL AGUA	TOD0 EL ESTADO			7,395,705.28	7,395,705.28	6,520,916.85	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO				
Total Programa Cultura del Agua					630,000.00	630,000.00	619,218.69					
S/N	Programa Cultura del Agua 2023	TOD0 EL ESTADO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	630,000.00	630,000.00	619,218.69	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO				